

Data pomiaru:.....

## PROTOKÓŁ POMIARÓW POSADZKI

# FLOOREN

Wypełnia Zleceniodawca lub firma montująca podłogę.

Zleceniodawca: .....

Adres inwestycji: .....

Materiały użyte przy układaniu podłogi:

nazwa gruntu: ..... nazwa kleju: .....

Rodzaj posadzki/podłoża/jastrychu (betonowe, anhydrytowe, inne): .....

Powierzchnia do ułożenia: .....

Wilgotność posadzki w dniu pomiarów: .....

Szlifowanie posadzki:  TAK  NIE

Rodzaj szlifowanej posadzki:  cementowa (+10 zł/m<sup>2</sup>),  anhydrytowa (+17 zł/m<sup>2</sup>)

Równość posadzki w normie:  TAK  NIE

Planowana data montażu:.....

Uwagi przed rozpoczęciem montażu oraz ewentualne prace dodatkowe:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Zleceniodawca jest zobowiązany do samodzielnego odbioru podłogi od kuriera oraz zorganizowania jej rozładunku.**

Montażysta

Zleceniodawca

.....  
(data i czytelny podpis)

.....  
(data i czytelny podpis)

### Instrukcja wygrzewania posadzki w przypadku montażu podłogi na wodnym ogrzewaniem podłogowym

Wygrzanie podkładu można wykonać po okresie 7 dni po wylaniu jastrychu anhydrytowego i po 21 dniach dla jastrychu cementowego.

1 dzień - 20°C	2 dzień - 25°C	3 dzień - 30°C	4 dzień - 35°C	5 dzień - 40°C	6 dzień - 45°C	7 dzień - 50°C
8 dzień - 50°C	9 dzień - 50°C	10 dzień - 50°C	11 dzień - 50°C	12 dzień - 50°C	13 dzień - 50°C	14 dzień - 50°C
15 dzień - 50°C	16 dzień - 50°C	17 dzień - 45°C	18 dzień - 40°C	19 dzień - 35°C	20 dzień - 30°C	21 dzień - 25°C
22 dzień - 20°C	23 dzień - 20°C	24 dzień - 25°C				

Uwagi przy wygrzewaniu posadzki:

.....  
.....  
.....

**PROTOKÓŁ ODBIORU POSADZKI PO ZAKOŃCZONYM PROCESIE WYGRZEWANIA BĘDZIE PODPISANY W DNIU ROZPOCZĘCIA MONTAŻU**

