Data pomiaru:…….

FLOOREN

PROTOKÓŁ POMIARÓW WYLEWKI

Wypełnia Zleceniodawca lub firma montująca podłogę.

Zleceniodawca: ……

Adres inwestycji: ……

Materiały użyte przy układaniu podłogi:

nazwa gruntu: …… nazwa kleju: ……

Rodzaj wylewki/podłoża/jastrychu: □ betonowe □ anhydrytowe □ inne: ……

Powierzchnia do ułożenia: ……..

Wilgotność wylewki w dniu pomiarów: ……..

Szlifowanie wylewki: □ TAK □ NIE

Rodzaj szlifowanej wylewki: □ cementowa (+10 zł/m²), □ anhydrytowa (+17 zł/m²)

Równość wylewki w normie: □ TAK □ NIE

Planowana data montażu:…….

Uwagi przed rozpoczęciem montażu oraz ewentualne prace dodatkowe:

……

……

……

……

……

Zleceniodawca jest zobowiązany do samodzielnego odbioru podłogi od kuriera oraz zorganizowania jej rozładunku.

Montażysta	Zleceniodawca
…….	…….
(data i czytelny podpis)	(data i czytelny podpis)

Instrukcja wygrzewania wylewki w przypadku montażu podłogi na wodnym ogrzewaniem podłogowym

Wygrzanie podkładu można wykonać po okresie 7 dni po wylaniu jastrychu anhydrytowego i po 21 dniach dla jastrychu cementowego.

1 dzień - 20°C	2 dzień - 25°C	3 dzień - 30°C	4 dzień - 35°C	5 dzień - 40°C	6 dzień - 45°C	7 dzień - 50°C
8 dzień - 50°C	9 dzień - 50°C	10 dzień - 50°C	11 dzień - 50°C	12 dzień - 50°C	13 dzień - 50°C	14 dzień - 50°C
15 dzień - 50°C	16 dzień - 50°C	17 dzień - 45°C	18 dzień - 40°C	19 dzień - 35°C	20 dzień - 30°C	21 dzień - 25°C
22 dzień - 20°C	23 dzień -20°C	24 dzień - 25°C				

Uwagi przy wygrzewaniu wylewki:

……

……

……

PROTOKÓŁ ODBIORU WYLEWKI PO ZAKOŃCZONYM PROCESIE WYGRZEWANIA BĘDZIE PODPISANY W DNIU ROZPOCZĘCIA MONTAŻU

ul. Zajęcza 42
17-200 Hajnówka
+48 504 980 687
info@flooren.pl
www.flooren.pl